

# 长春莲花山生态旅游度假区 2020 分散式农村饮水安全提升工程财政项 扶贫资金绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2020 年 6 月 23 日,长春市财政局以长财农指[2020]164 号文件下达 2020 年省级财政专项扶贫资金(非整合部分) 6.64 万元,用于莲花山分散式饮水安全提升工程(共打井 7 眼)。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020 年 7 月,长春莲花山生态旅游度假区水利水务局将 2020 年省级财政专项扶贫资金(非整合部分)6.64 万元,分别拨付至泉眼镇人民政府账户(1.897 万元)、劝农山镇人民政府账户(3.794 万元)、四家乡人民政府账户(0.949 万元)。

2.项目资金执行情况分析。工程各部分费用均没有超预算支出。

3.项目资金管理情况分析。项目资金依据实际发生工程量结算支付。

### (二)总体绩效目标完成情况分析

本项目于2020年7月16开工,2020年7月23日完工,共完成水源井7眼,完成投资6.64万元。

### (三) 绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。本项目计划完成7眼饮用水井建设,已全部完成,完成工程投资6.64万元。

(2) 质量指标。本项目于2019年7月23日进行验收,验收结论为合格。

(3) 时效指标。本项目于2020年7月16开工,2020年7月23日完工,在计划工期内完成了工程建设,保证居民用水安全。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标。本项目的实施,及时、有效解决了90人32户(其中贫困户7户14人)饮水安全问题,使用年限可达15年,保证居民用水安全,社会持续稳定。

长春莲花山生态旅游度假区水利水务局

2020年11月9日

